

(様式1)

中 教 教 号

令和元年 6月13日

文部科学大臣 殿

中頓別町長 小林 生 吉

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
中頓別町公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
平成28年度

(担当)

中頓別町教育委員会

住所：北海道枝幸郡中頓別町

電話：01634-6-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(平成30年8月)

(2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会事務局において、事後評価を実施した。
評価内容については町公式ホームページで公表している。

4. 総合的な所見

教育委員会の評価は、目標を達成されたことは評価するが、計画どおり整備することができなかったことは反省点である。今後は必要な整備が計画的に行えるよう取り組んでいく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備


【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】




(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

教員宿舎1棟4戸を整備し、教職員住宅の不足分を解消した。
しかし、平成28年度に完成予定であったが平成29年度に整備が繰越となり計画どおり実施することができなかった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
中順別中学校	(5)	99	その他	住	W	H28.12～H29.3			